

Sitzungsvorlage

zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 20.09.2018

TOP 6.

Rebaz Saleh

GR 0067-2018

AZ 575.00

Umbau- u. Sanierungsmaßnahme Freibad Odenheim

Sachstandsbericht:

Nach Abschluss der Badesaison 2018, ca. Mitte September ist der Baustart für die Umbau- und Sanierungsmaßnahme des Freibades Odenheim geplant. Das Becken wird um eine Außenliegende Treppe erweitert. Nach mehrmaligen Abstimmungsterminen mit dem Förderverein und dem Bäderteam wurde die lange Seite des Beckens als die geeignetste Lage für die außenliegende Treppe befunden, beigefügt der Grundriss. Hierfür werden die bestehenden Außenwände des Beckens und der Ringanker an zwei Stellen getrennt. Die Bodenplatte und die Beckenwände erweitert sowie die Rinne verlängert. Um die Wasserzirkulation im Bereich der Treppe nicht zu beeinträchtigen sind zwei zusätzliche Einströmdüsen geplant. Des Weiteren wird die bestehende Folienauskleidung saniert und die Rinne umlaufend erneuert. Die Folienauskleidung der neuen Treppe erhält eine rutschhemmende Oberfläche. Die Verlegung der neuen Überlaufrinne und das Anbringen der neuen Folienauskleidung werden durch die Firma Reinhardt-Plast aus Eppstein ausgeführt.

Für die Durchführung der Arbeiten konnten keine anderen Angebote eingeholt werden. Jedoch wurde im Vorfeld ein Systemvergleich durchgeführt, in dem sich das gewählte System als das wirtschaftlichste herausgestellt hat. Im Zuge der Sanierungsmaßnahme ist zudem die Erneuerung der angrenzenden Betonplatten vorgesehen. Neubauarbeiten und Rohbauarbeiten für die Außenliegende Treppe, die Verlegung der neuen Betonplatten, neue Folienauskleidung und Überlaufrinne wird von der Stadt übernommen.

Der Förderverein übernimmt alle Rückbauarbeiten:

- Rückbau und Entsorgung der Folienauskleidung
- Demontage und Entsorgung der Rinne
- Abbruch und Entsorgung der bestehenden umlaufenden Betonplatten

- Der Förderverein übernimmt ebenso den Rückbau und die Entsorgung der bestehenden Rinnen und der Einstiegsleitern

Um sicherzustellen, dass mit den Arbeiten termingerecht gleich nach der Saison begonnen werden konnte, wurden die Aufträge an die Firma Reinhardt-Plast im Rahmen einer Eilentscheidung des Bürgermeisters bereits vergeben.

Die Kosten stellen sich wie folgt dar:

- | | |
|--|-------------|
| • Lieferung und Montage der Überlaufrinne: | 41.000,00 € |
| • Lieferung und Montage Folienauskleidung: | 51.500,00 € |
| • Rohbau- und Tiefbauarbeiten: | 25.000,00 € |
| • Lieferung u. Verlegung Betonplatten: | 12.500,00 € |

Haushaltsrechtliche Bearbeitung:

Im Haushaltsplan stehen unter PSP-Element 7.571150700.100 – Seite D7) 110.000 € zur Verfügung.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Gemeinderat nimmt die Eilentscheidung zur Kenntnis.