

KOSTENVERFOLGUNG
Projektgesamtkosten brutto in Euro

	Kostenberechnung 20.08.2016	Vergabe 20.12.2016	Nachträge abger./ beauftr./ gestellt	Prognose bis Stand Abrechnung Bauende	Kostenfortschreibung Stand Januar 2018	Mehrkosten seit Kostenberechnung	
BAUKOSTEN							
Verkehrsanlage Los 1	1.978.321,30 €	739.387,09 €	374.989,23 €	1.475.817,89 €	150.000,00 €	1.625.817,89 €	742.582,79 €
Verkehrsanlage Los 2	keine Lostrennung	916.735,08 €	229.544,24 €	222.943,68 €	1.236.050,29 €	1.458.993,97 €	363.907,77 €
Kanal Los 1	618.600,00 €	242.147,90 €	96.972,28 €	312.526,74 €	32.000,00 €	344.526,74 €	39.874,46 €
Kanal Los 2	keine Lostrennung	249.536,23 €	23.105,99 €	76.351,86 €	358.029,80 €	434.381,65 €	120.433,93 €
Wasserleitung Los 1	92.800,00 €	91.709,16 €	41.559,55 €	133.940,03 €	14.000,00 €	147.940,03 €	87.462,48 €
Wasserleitung Los 2	keine Lostrennung	49.014,30 €	12.425,31 €	32.722,22 €	54.797,23 €	87.519,45 €	55.197,00 €
						- €	
Breitband Leerrohrnetz Los 1	nicht geplant	38.746,65 €		79.065,81 €	5.500,00 €	84.565,81 €	84.565,81 €
Breitband Mikroerrohre Los 2		85.000,00 €		42.000,00 €	43.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Summe Baukosten	2.689.721,30 €	2.412.276,41 €	778.596,60 €	2.375.368,23 €		4.268.745,55 €	1.579.024,25 €
NEBENKOSTEN							
Ing.-Bauwerke und Verk.anlagen		191.345,82 €		129.288,61 €	241.711,39 €	371.000,00 €	
SiGeKo		6.000,00 €		1.198,00 €	4.802,00 €	6.000,00 €	
Beweissicherung	alle	8.000,00 €		5.664,40 €	2.335,60 €	8.000,00 €	
Sicherheitsaudit	Nebenkosten	5.771,50 €		5.771,50 €	1.500,00 €	7.271,50 €	
Geologie	als Pauschelbetrag	10.000,00 €		23.622,17 €	4.000,00 €	27.622,17 €	
Unvorhergesehenes/Sonstiges				28.803,20 €	7.500,00 €	36.303,20 €	
	403.458,20 €			- €	- €	- €	
Grunderwerb	100.000,00 €	54.678,26 €		54.678,26 €	6.000,00 €	60.678,26 €	
Katastervermessung						(50.000,00 €)	
Summe Nebenkosten	503.458,20 €	275.795,58 €		249.026,14 €		516.875,13 €	
Projektgesamtkosten	3.193.179,50 €	2.688.071,99 €		2.624.394,37 €		4.785.620,68 €	
EINNAHMEN DER STADT							
Projektbezogen (Reg.präsidium)						980.700,00 €	
zur Finanzierung des Projekts (Ausgleichsstock)						350.000,00 €	
Gesamteinnahmen						1.330.700,00 €	