

## Gesamtzusammenstellung der geplant Maßnahmen im Zeitraum 2010 bis 2015

Erstes Planungsjahr:	2010
Gemeindegenschaft:	05554060

Gemeinde/Abwasserverband:	Gemeinde Südlohn
---------------------------	------------------

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Maßnahme				Kosten in Tausend Euro (T€)								Bemerkung			
			Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamtkosten Jahr 1-6		2016 - 2021	Gesamtkosten Jahr 1-12	
1.6.24/3468/15	Gemeinde Südlohn	MW-Kanal Am Esch / Eschlohrer Straße (OT Südlohn)	2010	A2	2	Ausführungsplanung hat sich verzögert.	2010	210							210		210	
1.7.14/1532/KA	Privat,3	Privaterschließung SO-Gebiet Biogas V+E Plan Nr.3, Osselerhorst (OT Südlohn)	2010	A1	2	Investor hat seine Pläne verschoben!	2011		0						0		0	
1.8.11/___/14	Gemeinde Südlohn	Regenbecken III, RRB (OT Südlohn)	2010	A10	2	Ausführungsplanung wurde erstellt, Maßnahme kann aber noch nicht umgesetzt werden, da eine proj. Erschließungsstraße quer und der Investor seine Maßnahme O.Nr. 1.7.14/1532/KA verschoben hat.	2012			240					240		240	Diese Maßnahme war bis einschließlich 2009 unter der O.Nr. 1.7.11 erfasst und wurde nun nach RRB und RKB getrennt und mit neuer O.Nr. versehen. Für das geplante Becken ist bislang keine Bauwerksnummer vergeben. Gewässer 1200 (Trimbach)
1.8.12/___/14	Gemeinde Südlohn	Regenbecken III, RKB (OT Südlohn)	2010	A9	2	wie O.Nr. 1.8.11/007/14	2012			630					630		630	Siehe vorstehende Bemerkung.
1.6.15/3468/15	Gemeinde Südlohn	MW-Kanal Beckedah-Eschstraße (OT Südlohn)	2010	A3	2	Die hydr. Überrechnung O.-Nr. 1.5a hat ergeben, dass eine Profilvergrößerung nicht notwendig ist. Der bauliche Zustand gibt keinen akuten Handlungsbedarf vor.	2013				80				80		80	
1.0.1/1532/KA	Gemeinde Südlohn	Erweiterung und/oder Optimierung der Kläranlagenkapazität	2010	A7		Maßnahme aus II. Zeitstufe ABK 2005	2013				720				720		720	
1.3.8/___/1	Gemeinde Südlohn	Regenbecken V, Regenklärbecken (OT Oeding)	2010	A9	2	Das gepl. RB V liegt in unmittelbarer Nähe der proj. Umgehungsstr.. Das RB konnte noch nicht erstellt werden, da das Planfeststellungsverfahren erst 2009 eingeleitet wurde. Des Weiteren sind die Grunderwerbsverhandlungen nicht abgeschlossen.	2015								420		420	Für das geplante Becken ist derzeit noch keine Bauwerksnummer vergeben.
1.3.11/___/1	Gemeinde Südlohn	Regenbecken V, Regenrückhaltebecken (OT Oeding)	2010	A10	2	Das gepl. RB V liegt in unmittelbarer Nähe der proj. Umgehungsstr.. Das RB konnte noch nicht erstellt werden, da das Planfeststellungsverfahren erst 2009 eingeleitet wurde. Des Weiteren sind die Grunderwerbsverhandlungen nicht abgeschlossen.	2015								300		300	Für das geplante Becken ist derzeit noch keine Bauwerksnummer vergeben.
1.8.14/006/2	Gemeinde Südlohn	RW-Kanal Ossenschlote (OT Südlohn)	2010	A1	2	Aus städtebaulichen Aspekten verschiebt sich die Erstellung der Erschließungsstraße	2015								180		180	
1.8.26/005/6	Gemeinde Südlohn	RW-Steereinheit, Entlastung Einl. E6 (OT Südlohn)	2010	A10		Maßnahme aus II. Zeitstufe ABK 2005	2015								50		50	Maßnahme gemäß BWK M3 Betrachtung

## Gesamtzusammenstellung der geplant Maßnahmen im Zeitraum 2010 bis 2015

Erstes Planungsjahr:	2010
Gemeidekennzahl:	05554060

Gemeinde/Abwasserverband:	Gemeinde Südlohn
---------------------------	------------------

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	Kosten in Tausend Euro (T€)							Bemerkung			
								2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamtkosten Jahr 1-6		2016 - 2021	Gesamtkosten Jahr 1-12	
1.6.28/3469/15	Gemeinde Südlohn	Regenbecken I, Vergrößerung des RRB-Volumens (OT Südlohn)	2010	A10		Maßnahme aus II. Zeitstufe ABK 2005	2015						550	550		550	Diese Maßnahme war bis einschließlich 2009 unter der O.Nr. 1.8.28 erfasst und wurde nun mit neuer O.Nr. versehen. Maßnahme gemäß BWK M3 Betrachtung	
1.6.7/3468/15	Gemeinde Südlohn	MW-Kanal Ramsdorfer Straße - Lerchenweg - Windthorststraße (OT Südlohn)	2010	A3	2	Die Maßnahme wird zeitlich verschoben, da eine Sanierung unter hydraulischen Aspekten kurzfristig nicht erforderlich ist.	2015						380	380		380		
1.3.14/1532/KA	Gemeinde Südlohn	SW-Druckrohrleitung Mühlenstraße / Auf dem Rott, Reststrecke (OT Oeding)	2010	A1	2	Teilabschnitt vom BG "Burloer Straße West" bis "Auf dem Rott" in 2005 fertiggestellt. Ein Reststück ist aus Grunderwerbsgründen zurzeit nicht umsetzbar.	2017								0	130	130	Abkopplung von trennkanalisierten Wohnbauflächen (Schmutzwasser) vom Mischwassernetz und damit Reduzierung der Schmutzwasserzuflüsse zum RÜ (3435) bzw. RÜB (3342) - OT Oeding
1.3.17/___/3b	Gemeinde Südlohn	RW-Abfangsammler zum vorh. RRB Mühlenweg, Aufgabe Einl. E3, (OT Oeding)	2010	A14	2	Die Maßnahme ist aus Grunderwerbsgründen zurzeit nicht umsetzbar.	2017								0	120	120	Für das vorh. RRB Mühlenweg ist bislang keine Bauwerksnummer vergeben. Maßnahme gemäß BWK M3 Betrachtung
1.5.3/___/13	Gemeinde Südlohn	Regenrückhaltebecken Niekämpe / Trimbach	2010	A10		Maßnahme aus III. Zeitstufe ABK 2005	2017								0	30	30	Für das gepl. Becken ist bislang keine Bauwerksnummer vergeben. Maßnahme gemäß BWK M3 Betrachtung - Gewässer 1200
1.8.12/___/2	Gemeinde Südlohn	Regenbecken II, Regenklärbecken (OT Südlohn)	2010	A9	2	Das EG des RKB weist noch erhebliche unbebaute Flächen auf. Die Erstellung des RKB wird unter Berücksichtigung der fortschreitenden Gebietsverdichtung im angegebenen Zeitraum umgesetzt.	2017								0	200	200	Für das gepl. Becken ist bislang keine Bauwerksnummer vergeben.
1.8.13/___/2	Gemeinde Südlohn	Regenbecken II, Regenrückhaltebecken (OT Südlohn)	2010	A10	2	Das EG des RRB weist noch erhebliche unbebaute Flächen auf. Die Erstellung des RRB wird unter Berücksichtigung der fortschreitenden Gebietsverdichtung im angegebenen Zeitraum umgesetzt.	2017								0	150	150	Für das geplante Becken ist bislang keine Bauwerksnummer vergeben.
1.8.25/005/1	Gemeinde Südlohn	RW-Abfangsammler zum gepl. RRB RB II, Aufgabe Einl. E1, (OT Südlohn) Eichendorfsstraße	2010	A10	2	Das RRB wurde bisher nicht erstellt (siehe O.Nr. 1.8.13/006/2).	2017								0	65	65	Maßnahme gemäß BWK M3 Betrachtung
1.9.2/3468/15	Gemeinde Südlohn	Erschließung Baugebiet Scharperloh II, II. BA (OT Südlohn)	2010	A1	2	Aus städtebaulichen Aspekten verschiebt sich die Erschließung des Baugebietes.	2017								0	150	150	
1.2.6/3435/7	Gemeinde Südlohn	Erschließung Baugebiet Im Esch/Böwingskamp II.BA (OT Oeding)	2010	A1		Maßnahme aus III. Zeitstufe ABK 2005	2017								0	140	140	
1.2.8/3435/7	Gemeinde Südlohn	Erschließung Baugebiet Im Esch/Böwingskamp III.BA (OT Oeding)	2010	A1		Maßnahme aus III. Zeitstufe ABK 2005	2017								0	290	290	

## Gesamtzusammenstellung der geplant Maßnahmen im Zeitraum 2010 bis 2015

Erstes Planungsjahr:	2010
Gemeindegenschaft:	05554060

Gemeinde/Abwasserverband:	Gemeinde Südlohn
---------------------------	------------------

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Maßnahme					Kosten in Tausend Euro (T€)							Bemerkung			
			Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamtkosten Jahr 1-6		2016 - 2021	Gesamtkosten Jahr 1-12	
1.3.20/___/___	Gemeinde Südlohn	Regenrückhaltebecken für BG Im Esch/Böwingskamp III. BA (OT Oeding)	2010	A10		Maßnahme aus III. Zeitstufe ABK 2005	2017								0	65	65	Diese Maßnahme (RRB) war bis einschließlich 2009 unter der O.Nr. 1.2.8 erfasst. Das RRB wird nun separat mit neuer O.Nr. aufgeführt. Für das gepl. RRB ist bislang keine Bauwerksnummer vergeben. Die geplante Einleitung ist ebenfalls noch ohne Bezeichnung.
1.6.11/3468/15	Gemeinde Südlohn	Erschließung Baugebiet Krieger Kamp (OT Südlohn)	2010	A1		Maßnahme aus III. Zeitstufe ABK 2005	2017								0	140	140	
1.3.2/1532/KA	Gemeinde Südlohn	SW-Hauptsammler Süd, II. BA (OT Oeding)	2010	A1	2	Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt nach Fertigstellung der unterhalb liegenden Ableitung (O.Nr. 1.3.14/1532/KA), die aus Grunderwerbsgründen zurzeit nicht umsetzbar ist.	2018								0	55	55	
1.3.6/1532/KA	Gemeinde Südlohn	SW-Anschluss Gewerbegebiet 7 an den SW-Hauptsammler Süd (OT Oeding)	2010	A1	2	wie O.Nr. 1.3.2/1532/KA	2018								0	390	390	Abkopplung von trennkana­lierten Gewerbe­flächen (Schmutzwasser) vom Mischwasser­netz und damit Reduzierung der Schmutzwasserzuflüsse zum RÜ (3435) bzw. RÜB (3342) - OT Oeding
1.3.19/1532/KA	Gemeinde Südlohn	Erschließung Gewerbegebiet Pingelerhook (OT Oeding)	2010	A1		Maßnahme aus III. Zeitstufe ABK 2005	2020								0	45	45	
1.3.7/1532/KA	Gemeinde Südlohn	Umlegung SW Hauptsammler Zufahrt Tennisplatz zur Drossel PW Oeding	2010	A16		Maßnahme aus III. Zeitstufe ABK 2005	2021								0	380	380	Teilstück des vorhandenen SW-Sammlers verläuft über Privatgrund
1.8.27/3469/15	Gemeinde Südlohn	RW-Abfangsammler zum vorh. RRB I, Aufgabe Einl. E11 und E12 (OT Südlohn)	2010	A10		Maßnahme aus III. Zeitstufe ABK 2005	2021								0	180	180	Maßnahme gemäß BWK M3 Betrachtung