

GRÖTZ

W I R B A U E N

Grötz Betonwerk GmbH & Co. KG - Jahnstraße 19 - D-76571 Gaggenau

Werksanschrift:
Franz-Grötz-Straße 1
D-76571 Gaggenau
Tel. (0 72 25) 9 68 - 0
Fax (0 72 25) 9 68 - 191
www.groetz.de

Verbandsgemeinde Wachenheim
an der Weinstraße
Weinstraße 16
67157 Wachenheim

Angebot

Kundenr.: 006-00012726
Kundentel.: 06322-9580-303; Hr. Breier
Kundenfax : 06322-9580-199

Bearbeiter: Denis Schallmo
Telefon 07225 968-161
Mobil 0151-10862 661
EMail denis.schallmo@groetz.de

Bauvorhaben Ortsgemeinde Ellerstadt

Angebot Nr.: GA20190292

Seite: 1
Datum: 13.03.2019

Sehr geehrter Herr Breier,

wir danken Ihnen für Ihr Interesse und bieten Ihnen auf der Grundlage unserer umseitigen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, freibleibend an:

GRÖTZ-Stahlbeton-Fertigarage bestehend aus Boden, Wände und Decke aus Stahlbeton C 35/45, einschließlich:

-Außenputz auf Kunststoffbasis, weiß, Innenanstrich mit Dispersionsfarbe, grau mit Sprengelung.

-Flachdach mit dauerhafter, fugenloser und wartungsfreundlicher heller Beschichtung, sowie Entwässerung mit innenliegendem Dacheinlauf mit Laubfangkorb und KS-Fallrohr.

-Innenausstattung mit einer Schutzleiste gegen Beschädigung der Wagentüre, sowie Rauchverbotsschild und Typenschild.

-Transport und Aufstellung mit unseren Spezialfahrzeugen, soweit die örtlichen Verhältnisse dies zulassen, sind im Preis enthalten.

und zwar im Einzelnen wie folgt:

Kommanditgesellschaft:
Grötz Betonwerk GmbH & Co. KG, Sitz Gaggenau,
Registergericht Mannheim, HRA 210800

UniCredit Bank AG
Kto.-Nr. 16776521 (BLZ 60020290)
IBAN DE75600202900016776521
BIC HYVEDE33

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Grötz Betonwerk Verwaltungs GmbH, Gaggenau
Amtsgericht Mannheim, HRB 522452

Sparkasse Baden-Baden Gaggenau
Kto.-Nr. 50009737 (BLZ 66250030)
IBAN DE2966250030005009737
BIC SOLADE33BAD

Geschäftsführer: Christian Grötz, Dipl.-Kfm. -
Georg Grötz, Bau-Ing. - Axel Heß, Dipl.-Kfm.
USt.-Nr. 39455/46601 - USt.-Id.-Nr. DE 143760319

Vollbank Bühl eG
Kto.-Nr. 744603 (BLZ 66291400)
IBAN DE0666291400000744603
BIC GENODE33BHL

Projektnr. GA20190292
 Bauvorhaben Ortsgemeinde Ellerstadt

Seite: 2
 Datum: 13.03.2019

Pos.	Menge	ME	Artikel	Preis €	Gesamtpreis €
01	1,00	Stck	EINZELGARAGE Typ D 60 Länge = 6,00 m Breite = 2,50 m Höhe = 2,45 m Die Maße Ihrer Garage entsprechen nicht den Anforderungen hinsichtlich der Garagenstellplätze nach § 4 Abs. 2 GaVO.	3.950,00	3.950,00
02	1,00	Stck	STANDARD-GARAGEN-SCHWINGTOR Fabrikat: Hörmann, Motiv 902 Sicherheit nach DIN EN 13241-1, Trapezblechverkleidung mit Lüftungsöffnungen, geräuscharm, verzinkt und mit werkseitiger Farbschichtung verkehrsweiß. Tor- bzw. Türschloss mit Schließzylinder und 2 Schlüssel. Inklusive Griff aus Kunststoff in schwarz	810,00	810,00
*** Alternativposition ***					
03	1,00	Stck	SECTIONALTOR EG Fabrikat Hörmann, Typ LPU 42, M-Sicke, Woodgrain-Oberfläche, verkehrsweiß außen und graue Beschichtung innen, doppelwandig. Ohne Griff. (Lieferzeit beachten)	950,00	nur Einh.Preis
04	1,00	Stck	EDELSTAHLSCHWELLE *inklusive zum Tor*	0,00	0,00
*** Eventualposition ***					
05	1,00	Stck	GARAGENTORANTRIEB "MARANTEC" Fabrikat: Marantec, Typ: C 370 mit patentierter blueLine Technologie, speed-Funktion für Höchstgeschwindigkeit und LED-Beleuchtung 80 W. Komplett eingebaut mit Funkfernsteuerung, 2 Handsender (Typ: Digital 564), Drucktaster innen, ohne Zusatzverriegelung *Stromanschluss bauseits*	585,00	nur Einh.Preis
*** Eventualposition ***					
06	1,00	Stck	ELEKTROINSTALLATION II als Unterputzinstallation bestehend aus	495,00	nur Einh.Preis

Projektnr. GA20190292
 Bauvorhaben Ortsgemeinde Ellerstadt

Seite: 3
 Datum: 13.03.2019

Pos.	Menge	ME	Artikel	Preis €	Gesamtpreis €
------	-------	----	---------	------------	------------------

1 Stck LED-Leuchte 50W
 1 Stck Schalter
 2 Stck Steckdosen
 1 Stck Taster für den Torantrieb
 1 Stck Anschlussdose - an der linken
 Seitenwand ca. 50 cm von der Vorderkante
 entfernt
 einschließlich Leitungen aus NYM und
 Zubehör.

Elektrische Verbindungen zwischen
 Garagenteilen, sowie der Anschluss an das
 Stromnetz erfolgt bauseits durch eine
 Elektrofachkraft.

Nach VDE 0100-410 sind alle Steckdosen
 mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter
 (FI-Schalter) mit einem
 Fehlerdifferenzstrom < 30 mA auszurüsten.
 Dieser Fehlerstrom-Schutzschalter muss am
 Anfang des
 jeweiligen Steckdosenstromkreises bauseits
 eingesetzt werden.

*** Eventualposition ***

07	1,00	Stck	GARAGENTÜR 100/200 cm I Fabrikat: Hörmann, Motiv 902 Stahlblechausführung Farbe: weiß	440,00	nur Einh.Preis
----	------	------	--	--------	----------------

*** Eventualposition ***

08	1,00	Stck	FENSTER 100/80 cm II Kunststofffenster, Isolierverglasung Dreh-Kipp-Beschiag in weiß	410,00	nur Einh.Preis
----	------	------	--	--------	----------------

09	1,00	Stck	ZUFUHRKOSTEN GARAGE	245,00	245,00
----	------	------	---------------------	--------	--------

*** Eventualposition ***

10	5,00	m	GARAGENFUNDAMENTE HERSTELLEN I als Fundamente aus Stahlbeton C20/25, einschließlich Bewehrung, gegen Erdreich betoniert. Die Leistung enthält auch den Fundamentaushub in Bodenklasse 3 - 4, bei seitlicher Lagerung des Aushubmaterials bis ca. 5,00 m. Fundamentbreite 35 cm, Tiefe ca. 80 cm, bei ebenem Gelände und ausreichend tragfähigem Boden im	255,00	nur Einh.Preis
----	------	---	--	--------	----------------

Projektnr. GA20190292
 Bauvorhaben Ortsgemeinde Ellerstadt

Seite: 4
 Datum: 13.03.2019

Pos.	Menge	ME	Artikel	Preis €	Gesamtpreis €
------	-------	----	---------	------------	------------------

Gründungsbereich. Die Tragfähigkeit beträgt mind. 200 KN/m².

Bei dem Erdaushub gehen wir davon aus, dass das Material nicht kontaminiert ist, bzw. nach LAGA Z.0 einzuordnen ist.

ACHTUNG: bei einem Einbau einer Tür in der Seitenwand ist ein zusätzliches Fundament erforderlich.

*** Eventualposition ***

11	1,00	m	LIEFERN UND VERLEGEN VON PVC-ROHR im eigenen Grundstück einschl. aller erforderlichen Bogenstücke, Muffen, Abzweige und Grabarbeiten. Grabtiefe 40-70 cm. (Bodenklasse 3-4). Abrechnung lt. Aufmaß	48,00	nur Einh.Preis
----	------	---	---	-------	----------------

*** Eventualposition ***

12	1,00	Stck	LIEFERN UND HERSTELLEN DES ERF. ENTWÄSSERUNGSANSCHLUSSES mit PVC-Rohr 100 mm an vorh. Regenfallrohr der Dachentwässerung. Grabtiefe ca. 1,00 m.	190,00	nur Einh.Preis
----	------	------	--	--------	----------------

*** Eventualposition ***

13	1,00	to	AUSHUB AUFLADEN, ABFAHREN UND ENTSORGEN Bei dem Erdaushub gehen wir davon aus, dass das Material nicht kontaminiert ist, bzw. nach LAGA Z.0 einzuordnen ist. Abrechnung lt. Aufmaß.	38,50	nur Einh.Preis
----	------	----	---	-------	----------------

Der Preis bezieht sich auf eine Entfernung der Deponie von max. 20 km. Für weitere Entfernungen berechnen wir 3,50 Euro pro km.

Netto-Angebotssumme in €

5.005,00

Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt	Brutto
5.005,00	Mehrwertsteuer	19,00	950,95	5.955,95

Projektnr. GA20190292
Bauvorhaben Ortsgemeinde Ellerstadt

Seite: 5
Datum: 13.03.2019

Angebotspreis in € 5.955,95

Zahlungsbedingungen:
Werden bei Auftragserteilung vereinbart.

Angaben über Versorgungsleitungen im Bereich der Baustelle sind bauseits einzuholen, sowie dem Auftragnehmer mitzuteilen.

Bei allen Mengenangaben in den Positionen handelt es sich um Ca.-Angaben.

Arbeiten die nicht im Auftrag enthalten sind werden nach Absprache mit dem Bauherrn auf Zeitrachweis durchgeführt.

Der Ordnung halber weisen wir darauf hin, dass die Bodenverhältnisse nicht bekannt sind. Aus diesem Grund können sich bei der Ausführung Änderungen am Gesamtumfang ergeben. Sich hieraus ergebende Mehr- oder Minderkosten werden entsprechend dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet.

Lieferzeit nach Vereinbarung.

Die vorgenannten Preise gelten frei Baustelle vorbehaltlich einer Überprüfung der örtlichen Verhältnisse, insbesondere der Zufahrtsmöglichkeit für unsere Transportfahrzeuge. Ist ein Tiefladertransport und/oder Kraneinsatz erforderlich, wird dies gesondert nach Aufwand abgerechnet. Bei den Erdarbeiten gehen wir davon aus, dass das Material nicht kontaminiert ist, bzw. nach LAGA Z.0 einzuordnen ist. Sollten sich hier Änderungen ergeben, wird dies gesondert nach Aufwand abgerechnet.

An unser Angebot halten wir uns vier Wochen gebunden.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und sichern Ihnen schon jetzt eine fachgerechte Ausführung zu.

Zu einem ausführlichen Beratungsgespräch vereinbaren Sie einfach einen Termin mit Ihrem persönlichen Kundendienstberater.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.groetz.de

Mit freundlichen Grüßen

Grötz Betonwerk GmbH & Co. KG

i. V.

i. A.