

Erläuterung der Mehrkosten für das Gesamtprojekt

	Nachträge	Mehrmassen	Summe	ca. 11% Nebenkosten		Gesamtkosten
Los 1						
RPS	182.831 €	48.125 €	230.956 €	25.405 €		256.361 €
Stadt	96.992 €	106.205 €	203.197 €	22.352 €		225.549 €
Ingenieurbüro	18.534 €	54.418 €	72.952 €	8.025 €		80.977 €
unvorhersehbar/unbekannt	173.065 €	193.250 €	366.315 €	40.295 €		406.610 €
Mehrkosten Los 1	471.422 €	401.998 €	873.420 €	96.076 €		969.496 €
Prognostizierte Mehrkosten Los 2: (Gesamtmehrkosten abzgl. Mehrkosten Los 1)						622.945 €
Gesamtmehrkosten: Differenz Kostenfortschreibung zu Kostenberechnung (4.785.620€-3.193.179€=)						1.592.441 €

aufgestellt: Markgröningen, 25.01.2018

Werner Stollsteimer

FG Infrastruktur